

定期項目分析結果一覧表

業務名	令和2年度 水質検査等業務委託
-----	-----------------

調査対象	地点名	項目	4/14	5/11	6/1	7/6	8/6	9/15	10/5	11/2	12/3	1/13	2/8	3/1	基準値等
放流水	佐島不燃物処理地	p H	-	7.8	7.6	7.7	7.7	7.7	7.7	7.8	7.6	7.7	7.7	7.5	5.8~8.6 (海域5.0~9.0)
		B O D	mg/L	3.5	1.6	11	2.2	5.7	3.6	2.7	3.8	3.0	2.6	4.9	2.2 60
		C O D	mg/L	23	20	24	19	20	24	22	19	22	23	23	20 90
		S S	mg/L	5	1	7	3	4	5	1	4	5	2	4	2 60
		T-N	mg/L	1.3	1.1	2.3	1.2	2.9	2.1	1.8	2.0	1.1	0.9	1.0	1.2 120 (日間平均60)
	先田名後最終処分場	p H	-	8.0	8.0	7.9	8.0	7.9	7.7	8.0	7.7	7.9	7.7	8.0	5.8~8.6 (海域5.0~9.0)
		B O D	mg/L	1.2	0.8	< 0.5	0.9	< 0.5	< 0.5	0.6	1.3	0.7	0.6	1.2	< 0.5 60
		C O D	mg/L	3.0	4.2	3.3	2.6	3.1	3.2	2.6	4.8	4.0	3.3	2.2	1.7 90
		S S	mg/L	2	1	2	4	3	1	2	2	3	3	1	3 60
		T-N	mg/L	0.36	0.12	0.19	0.64	0.70	1.3	0.30	0.48	0.38	0.25	0.28	0.3 120 (日間平均60)
	生名不燃物処理地	p H	-	7.7	8.6	8.6	8.9	7.8	7.3	7.3	7.5	8.5	8.0	8.7	8.8 5.8~8.6 (海域5.0~9.0)
		B O D	mg/L	1.5	10	1.3	5.8	1.1	1.5	0.8	1.2	6.6	2.7	8.5	6.0 60
		C O D	mg/L	8.5	14	8.9	15	8.3	8.4	6.2	5.5	13	6.9	13	9.4 90
		S S	mg/L	5	9	9	14	4	9	4	4	9	7	17	52 60
		T-N	mg/L	3.0	0.94	0.40	0.94	0.80	2.8	1.8	1.4	0.81	1.8	1.2	1.1 120 (日間平均60)
地下水	佐島不燃物処理地No. 1	塩素イオン	mg/L	73	100	100	66	370	480	470	530	470	380	350	310 -
		電気伝導率	mS/m	98.7	91.3	96.4	86.8	200	228	231	228	206	165	179	160 -
	佐島不燃物処理地No. 2	塩素イオン	mg/L	30	29	28	34	32	22	22	15	24	36	27	35 -
		電気伝導率	mS/m	33.6	30.1	28.3	30.7	32.8	32.0	34.0	29.8	31.0	28.7	43.9	32.5 -
	先田名後最終処分場No. 1	塩素イオン	mg/L	1000	1200	1300	1400	2400	2400	2400	2600	2800	3000	4100	4300 -
		電気伝導率	mS/m	770	806	826	809	1590	1350	1330	1290	1280	1260	1300	1310 -
	先田名後最終処分場No. 2	塩素イオン	mg/L	7.9	4.2	8.5	13	9.1	9.1	10	13	24	17	22	23 -
		電気伝導率	mS/m	30.0	31.3	29.7	31.4	35.5	32.6	35.2	32.9	29.5	32.3	26.9	28.1 -
	生名不燃物処理地No. 1	塩素イオン	mg/L	16000	17000	17000	15000	13000	17000	17000	15000	16000	16000	16000	16000 -
		電気伝導率	mS/m	4780	4780	4660	4280	3750	4700	4670	4290	4280	4340	4410	4490 -
	生名不燃物処理地No. 2	塩素イオン	mg/L	17000	18000	18000	17000	16000	16000	16000	13000	15000	16000	15000	16000 -
		電気伝導率	mS/m	4930	4880	4840	4860	4500	4480	4440	4280	4140	4210	4290	4290 -
焼却灰	上島クリーンセンター	熱灼減量	%	6.9	3.0	5.1	6.4	9.7	6.4	5.1	7.1	4.8	6.9	6.8	5.7 10

※ 上島クリーンセンターの焼却灰（熱灼減量）については、6月は6/12に実施。