

事業名		地域情報通信基盤整備推進交付金事業				
事業の概要		事業年度	H20年度		事業完了日	平成21年9月25日
		総事業費	1,078,350千円		交付金額	177,030千円
		整備対象地域	上島町全域			
		事業の内容				
		地上デジタル放送への対応や、地域間の行政サービス格差を解消するために、上島町CATVをネットワークセンターとして、弓削島～生名島～岩城島間を光ファイバで結び、弓削島～高井神島及び豊島はFWA(18G)で、さらに高井神島～魚島は既存の光ファイバを使用してCATV網を整備し、地上デジタル放送への対応を行なう。 また、敷設した光ケーブルの一部を超高速インターネットアクセス事業者へそして、FWAを町営の上島町CATVへ開放し、ブロードバンド・ゼロ地域の解消を行なう。				
BB	サービス開始日	平成21年8月1日				
	サービス形態	公設民営(IRU)				
	契約先	西日本電信電話株式会社				
		整備計画時の目標		実績		
		初年度	最終	H22年度末	H26年度末	
	整備地域の世帯数	3,856	3,856	3,499	3,383	
	加入世帯数	1,156	1,540	1,130	1,084	
	加入率(%)	30	40	32	32	
CATV	①サービス開始日	平成21年8月1日				
	②サービス形態	公設公営				
	③契約先					
		④整備計画時の目標		⑤実績		
		初年度	最終	H22年度末	H26年度末	
	整備地域の世帯数	3,856	3,856	3,499	3,383	
	加入世帯数	3,000	3,000	2,594	2,670	
	加入率(%)	78	78	74	79	
④評価及び課題		○評価 ・CATVの全体の加入に関しては、概ね目標に達しているが、地域によっては大きく目標を下回っているところもあり、一層、加入促進が必要である。 ・BBに関して、都市部と遜色のない環境を整備出来たことにより、企業間の情報交換、地域からの情報発信による、定住促進に効果があった。 ○課題 一部の地域では、伝送路の老朽化等により、デジタルデバイドが新たに発生しており、施設の更新が急務である。				