定期項目分析結果一覧表

平成27年度　水質検査

調査対象	地　点　名	項　目		基　準	4月30日	5月21日	6月11日	7月16日	8月17日	9月9日	10月7日	11月9日	12月7日	1月21日	2月8日	3月2日
放流水	佐島不燃物処理地	pH	-	5.0以上～9.0以下	8.0	7.6	7.7	7.5	7.6	7.5	7.3	7.7	7.5	7.6	7.7	7.6
		BOD	mg/L	60mg/L以下	5.6	6.4	4.7	10.0	3.8	6.3	3.4	5.0	3.1	4.0	5.4	4.5
		COD	mg/L	90mg/L以下	25.0	32.0	26.0	36.0	33.0	27.0	26.0	2.0	25.0	22.0	25.0	27.0
		SS	mg/L	60mg/L以下	11.0	11.0	12.0	27.0	5.0	6.0	6.0	1.0	4.0	5.0	16.0	18.0
	先田名後最終処分場	pH	-	5.0以上～9.0以下	8.1	7.9	7.8	7.9	8.0	7.8	7.9	7.7	7.9	8.0	8.0	8.0
		BOD	mg/L	60mg/L以下	1.1	1.4	1.1	0.6	1.0	1.6	0.8	0.7	0.5未満	1.8	0.9	1.3
		COD	mg/L	90mg/L以下	2.7	1.7	2.0	1.6	1.1	2.2	1.6	2.8	3.8	2.8	1.4	3.0
		SS	mg/L	60mg/L以下	1未満	1未満	1未満	1.0	1.0	2.0	1.0	1未満	1.0	1未満	1.0	1.0
	生名不燃物処理地	pH	-	5.0以上～9.0以下	9.5	9.8	9.5	8.6	9.1	9.4	9.0	8.4	8.9	9.3	9.7	10.1
		BOD	mg/L	60mg/L以下	38.0	30.0	42.0	31.0	17.0	18.0	19.0	9.3	7.5	10.0	50.0	47.0
		COD	mg/L	90mg/L以下	57.0	77.0	68.0	48.0	39.0	44.0	67.0	36.0	36.0	39.0	54.0	80.0
		SS	mg/L	60mg/L以下	7.0	41.0	63.0	33.0	37.0	58.0	7.0	14.0	7.0	7.0	42.0	65.0

措置年月日	措置の内容
2016/8/3	2016年8月3日に異常値を確認。 （原因） 送水ポンプ故障のため、取水ピットから沈砂池へ水が汲み上げられないため沈砂池内の水が滞留しPh及びSS上昇。 なお、生名不燃物処理地から放流される水のPh及びSSは基準値内である。 （対策） 2016年8月18日、沈砂池内の水を産廃処理し沈砂池の機能回復を図った。現在海域への放流はしていない。 現在送水ポンプ改修中。できるだけ早期に改善を行う。
～	
2016/8/18	